

KANFAS

servis požárních služeb

Stanislav KANDUS

technicko - organizační činnost v PO

Hilmarova 678

152 00 Praha 5 - Barrandov

IČ : 13126687

DIČ: CZ460519489

Živnostenský list vydal Městský úřad Praha 5 dne 28. 4. 1992

tel/fax : 603 233 854

e-mail : info@kanfas.cz

Kontrola provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení - zásobování požární vodou

Zpráva o periodické provozní kontrole zařízení pro zásobování požární vodou
dle ČSN 73 0873, ČSN EN 671-1, 2, 3.

Požární bezpečnost staveb - Zásobování požární vodou

Objekt: Junácká 1621/13, Kolátorova 1622/10
Praha 6

ZPRÁVA A

Základní údaje

I. Místo kontroly: Junácká 1621, Kolátorova 1622
Praha 6

Číslo HS:

Majitel objektu: Společenství domu 1621 a 1622 v Břevnově
Kolátorova 1622/10
Praha 6

Zastoupený: AUSTIS-REAL s. r.o.
Pod Marjánkou 1675/41
Praha 6 - Břevnov

Pracovní okres vodáren: Praha 6

II. V objektu byl zřízen požární vodovod podle projektu projektové dokumentace:

Zpracovatel
Datum zpracování

III. Zdroj vody

Druh rozvodů větrový
DN 100

IV. V objektu je instalován

Vnitřní požární vodovod	nástěnný hydrant D25	ks
	nástěnný hydrant C52	11 ks
	hydrantový systém DN25	ks
	hydrantový systém DN19	ks
	tlak zvyšovací stanice	Ne
Nezavodněný požární vodovod	Suchovod	Ne
Vnější požární vodovod	nadzemní hydrant 2x C52	ks
	podzemní hydrant 2x C52	ks
	tlak zvyšovací stanice	Ne

V. Kontrola provedena

20.11.2023 Doklad vystavil OZO v PO číslo osvědčení: Z-274/2000

Kontrolu provedl Štefan Jungmann

Přítomni klíče zapůjčila p. Bardová (správní frima Austis)

Přílohy zprávy A, B, závěr

Zjištěný stav kontroly: Hydrantová síť není provozuschopná.



ZPRÁVA B

o měření průtokových a tlakových parametrů odběrních míst požární vody
dle ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb - Zásobování požární vodou
a ČSN EN 671-1, 2, 3 čl. 10.3 Stabilní hasící zařízení - Hadicové systémy

I. minimální požadavky
dle ČSN 73 0873

25D - 5,0 mm	P 1 = 0,1 MPa	Q = 0,27 l.s-1
52C - 12,5 mm	P 1 = 0,1 MPa	Q = 1,7 l.s-1
75B - 2x 12,5 mm	P 1 = 0,2 MPa	Q = 4,8 l.s-1

dle ČSN EN 671-1

Průměr hubice	Minimální průtok Q l/min			Součinitel K
	p = 0,2 MPa	p = 0,4 MPa	p = 0,6 MPa	
6,0 mm	24	34	41	17
8,0 mm	39	56	68	28
10,0 mm	59	84	102	42

Měření bylo provedeno zařízením: Venturiho dýza, číslo:	DN 25 PS 25020992	
Korekce na tlakové ztráty při měření (MPa):	0,86	

II. naměřené hodnoty

Junácká 1621, Kolátorova 1622	č. H	P1 (MPa)	P2 (MPa)	P1 - P2	Q(l.s-1)
Junácká 1621	H 1	0,00		0,00	
	H 2	0,00		0,00	
	H 3	0,00		0,00	
	H 4	0,00		0,00	
	H 5	0,00		0,00	
Kolátorova 1622	H 1	0,00		0,00	
	H 2	0,00		0,00	
	H 3	0,00		0,00	
	H 4	0,00		0,00	
	H 5	0,00		0,00	
	H 6	0,00		0,00	

ZÁVĚR Z KONTROLY PROVOZUSCHOPNOSTI

z provedené kontroly vodovodu a příslušenství dle ČSN 73 0873

I. Místo kontroly: Junácká 1621, Kolátorova 1622
Praha 6

Číslo samosprávy:

Majitel objektu: Společenství domu 1621 a 1622 v Břevnově
Kolátorova 1622/10
Praha 6

Zastoupený: AUSTIS-REAL s. r.o.
Pod Marjánkou 1675/41
Praha 6 - Břevnov

I. Hodnoty celkového přetlaku a množství požární vody

Měření bylo prováděno venturimetrem DN 25.

Z této kontroly bylo zjištěno, že naměřené hodnoty tlaku a množství požární vody nejsou dostatečné a neodpovídají požadavkům ČSN.

II. Kontrola příslušenství

Kontrola umístění a zaplombování skříní požárních vodovodů. Požární hydranty nebyly opatřeny plombou
Podle EN 671-1 a/nebo EN 671-2 se mají všechny hadice každých 5 let natlačit na nejvyšší pracovní tlak.

NEBYLA DOLOŽENA POŽÁRNĚ TECHNICKÁ ZPRÁVA DOKLÁDAJÍCÍ, NA JAKÉM ZÁKLADĚ BYLA ZRUŠENA
HYDRANTOVÁ SÍŤ. NUTNO DOLOŽIT !

Doplněn 5x kontrolní štítek.

III. Technické závady

Technické závady - hydranty v objektech nejsou zavodněné.

IV. Termín příští kontroly

listopad 2024

V. Požární hydranty v objektu

Kontrolované zařízení pro zásobování požární vodou neodpovídá požadavkům souboru českých technických norem v oboru požární ochrany a souvisejících předpisů požární ochrany.

Tuto revizní zprávu je nutno uložit v požární dokumentaci k objektu.